

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 2021

Stand van zaken 1 januari 2022

Projectnummer	PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	STADIUM	Start Uitv.	Gereed	PROJECT KOSTEN	REGIOFONDS BIJDRAGE	2020	2021	2021	2022	2022	2023 en verder
								Opgevraagd	Afgesproken	Opgevraagd	Afgesproken	Opgevraagd	Afgesproken
BASISPAKKET BEREIKBAARHEID 2014-2020													
F09	Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen.	Provincie Groningen	Uitvoering	2009	2018	4.700.000	1.600.000		320.000		320.000		
K04	Bus / treinkooppunt stationsgebied Bedum	gemeente Hogeland	Uitvoering	2015	2018	1.500.000	400.000		60.000		60.000		
K15	Doortontwikkeling P+R Zuidhorn	Gemeente Zuidhorn	voltooid	2015	2019	2.700.000	675.000		135.000	46.440			
K28	Kwaliteitsverbetering doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - Groningen	Provincie Groningen	Uitvoering	2014	2017	2.680.000	602.000		120.400		120.400		
K31	Norgerbrug	Provincie Drenthe	Uitvoering	2021	2023		1.000.000		800.000		800.000		200.000
K34	Spoorzone Groningen	Provincie Groningen	Uitvoering	2016	2016-	142.000.000	34.000.000	3.200.000	6.000.000	6.000.000	4.500.000		7.500.000
K35	Bus / treinkooppunt stationsgebied Haren	Gemeente Haren	voltooid	2014-	2018 -	7.800.000	500.000		100.000	100.000			
	Programma Infra/OV Leek -Roden	Provincie Groningen	Uitvoering	2014	2018	12.000.000	3.630.000		726.000		726.000		
TOTAAL						173.380.000	42.407.000	3.200.000	8.261.400	6.146.440	6.526.400	-	7.700.000
Beter Benutten 1													
B01	Programma Beter Benutten 1, [deelprogramma's: ITS - Groningen Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - P+R en OV - Fiets]	Regiobureau Groningen-Assen	voltooid	2013	2016	19.641.000	2.700.000	136.970					
TOTAAL						19.641.000	2.700.000	136.970	-	-	-	-	-
Vervolg Beter Benutten													
	Vervolg Beter Benutten [deelprogramma's: Groningen Bereikbaar, Minder Hinder Assen, HOV, fiets, goederenvervoer]	Regiobureau Groningen-Assen en regionale partners	voltooid	2015	2017	24.000.000	-	-67.152					
TOTAAL						24.000.000	-	-67.152	-	-	-	-	-
Slim en Groen onderweg													
	VBB/ onderwijsaanpak fase 3	Groningen Bereikbaar	uitvoering	2018	2019	980.400	490.200						
	Onderwijsaanpak fase 4	Groningen Bereikbaar	uitvoering	2019	2020	1.463.393	427.893		85.579		85.579		
	Onderwijsaanpak fase 5	Groningen Bereikbaar	uitvoering	2021	2023				231.668		231.668		57.917
	Korte Termijnaanpak 2018	Groningen Bereikbaar en Regionale partners	uitvoering	2018	2019	618.000	309.000		109.917		109.917		
	Stakeholdersaanpak 2019	Groningen Bereikbaar	Uitvoering	2019	2020	826.000	413.000		413.000	413.000			
	Stakeholdersaanpak 2020	Groningen Bereikbaar	Uitvoering	2019	2020	776.000	388.000		388.000	388.000			
	Fietsstimulering provincie Groningen	Provincie Groningen	Uitvoering	2019	2021	54.544	27.272		27.272		27.272		
	Stadslogistiek	Gemeente Groningen	Uitvoering	2021	2021	107.438	53.719		53.719	20.661	33.058		
	Minder Hinder	Groningen Bereikbaar	Uitvoering	2021	2022	909.091	909.091		727.272	727.272	181.818		
	Zonedak P+R Meerstad	Gemeente Groningen	Uitvoering	2021	2022	661.158	330.579		330.579		330.579		
TOTAAL						6.396.024	3.348.754	-	2.367.006	1.548.933	999.890	-	57.917
Substantiele projecten													
SP3	Stationsgebied Haren	Gemeente Haren	Afgerond	2018	2019	7.800.000	700.000		140.000	140.000			
TOTAAL						7.800.000	700.000		140.000	140.000			
Regiopark													
RP054	Versterking recreatieve infrastructuur, landschap FHS Reitdiepgebied	Prolander	Voltooid	2011	2018	3.798.000	414.000		82.800	82.800			
RP065	Entree Meerweg	Provincie Groningen	Uitvoering	2013	2018	2.975.000	790.000		632.000	632.000	158.000		
RP081	Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS	Samenwerkingsverband Leek-Roden	Voltooid	2015	2018	4.330.000	1.395.000						
TOTAAL						11.103.000	2.599.000	-	714.800	714.800	158.000	-	-
Regionale Projecten													
1.2	Health Hub Roden	Hanzehogeschool	Uitvoering	2015	2020	11.000.000	559.000		111.800		111.800		
1.5	Innovatieboerderij Zuidhorn	Gebiedscoöperatie Westerkwartier	Uitvoering	2015	2020	1.100.000	330.000		66.000		66.000		
2.15	SMART Campus Zernike	SMART-Campus Coalitie	Uitvoering in	2016	2019	300.000	18.414		31.586		31.586		
3.14	Mountainbikeroutes Noordenveld	Stichting XC Sports	Uitvoering	2017	2020	306.000	50.000				10.000		
3.17	Living Lab	Provincie Drenthe	voltooid	2018	2019	600.000	150.000		30.000	-37.592			
5.1	Feest in Oost en West	St. Oude Gr. Kerken	voltooid	2019	2020	1.994.000	295.000		59.000	59.000			
5.3	Riolering Euvelgunne	Gemeente Groningen	voltooid	2017	2020	250.000	125.000		25.000	25.000			
5.5	Woldwijk fase 2	Gemeente Ten Boer	voltooid	2018	2019	200.000	100.000		20.000	20.000			
5.9	Spraakmakend Media	Spraakmakend Media	voltooid	2017	2020	170.250	22.037		4.407	4.407			
7.3	Rustpunt Overschild	St. Oude Groninger Kerken	Vorbereiding	2019	2021	795.597	278.000						
7.4	Reconditionering OVL-masten	Montad	Uitvoering	2019	2020	227.279	50.000	40.000	10.000		10.000		
7.9	Kultuureiland	Stichting Belevenscollectief	Uitvoering	2022	2024	1.176.120	425.000				340.000	340.000	85.000
7.14	Routefonds GAE	Provincie Groningen	Uitvoering	2018	2020	10.000.000	2.500.000	650.000	200.000	192.131			
8.2	De Groene Stoel	St. de Groene Stoel	voltooid	2019	2020		50.000	40.000	10.000	10.000			
8.3	De Noorderlingen	St. Noorderlingen	voltooid	2019	2021	1.000.000	50.000		10.000	10.000			
8.5	Veenlijn	Ketter&Co	voltooid	2019	2021	94.265	23.500		4.700	4.700			
9.1	Aan de andere kant	Stichting Gedeelde Verhalen	Uitvoering	2019	2020	920.000	75.000				15.000		
9.4	Top Dutch Solar Racing	Stichting Solar Racing Groningen	voltooid	2019	2019	1.200.000	150.000		70.000	20.000			
10.1	Poort tot de Onlanden	Vereniging Natuurmonumenten	Uitvoering	2020		2.069.705	246.235				196.988		49.247
10.3	WKPK	Stichting Westerkwartier Paardenkwartier	Uitvoering	2020	2022	322.000	112.700	90.160			22.540		
10.4	PlukN	Stichting PlukN	Uitvoering	2020	2023	106.000	45.000	36.000					9.000
11.5	Versterken en Ontwikkelen Impact Ecosysteem	Impact Noord	uitvoering	2020	2022	391.375	131.825	105.460			26.365		
11.11	De eerste wijk Veenhuizen	Stichting Betekenisvol Beheer	Uitvoering	2021	2022	366.000	128.100	102.480			25.620		
12.10	Theatrale ontdekkingstocht naar Moluks-Nederlandsesgeschiedenis in kamp Westerbork	Stichting Gedeelde Verhalen	uitvoering	2021	2022	48.000	10.000		10.000	10.000			
12.4	Proeftuin Westerkwartier in Beeld	Gemeente Westerkwartier	Uitvoering	2021	2023	65.000	25.000						25.000
12.6	Herenboeren	Coöperatie Herenboeren Assen U.A	uitvoering	2021	2022	602.040	202.040		161.632	161.632	40.408		
12.7	Groene parels van het Noorden (fase II)	Landschapsbeheer Groningen	Vorbereiding	2021		292.008	58.402						
12.8	Business developer medische technologie	Provincie Drenthe	Vorbereiding	2021		300.000	75.000						
12.9	Move Your World	Move Groningen	Uitvoering	2021	2022	40.392	17.696				17.696		
13.02	Zero Emmissie Vliegen	PEN EM	voltooid	2021	2022	156.750	37.000		29.600	37.000			
13.03	Klimaatproeftuin Zernike	Stichting BuildinG	Uitvoering	2021	2023	683.000	273.000		218.400	218.400			54.600
14.02	Liberation Route	Stichting Liberation Route Europe	Vorbereiding	2022		110.000	50.000						
TOTAAL						36.885.781	6.662.949	1.064.100	1.072.125	734.679	914.003	340.000	222.847

	Regiofondsbijdrage 2022
Regiopark	158.000
Regionale projecten	914.003
Slim en Groen onderweg	999.890
Substantiele projecten	-
Bereikbaarheid (ex Beter Benutten)	6.526.400
TOTAAL	8.598.293